

פרויקט 'מהיר לעיר'  
העדפה לתחבורה ציבורית  
במטרופולין ת"א

כפר סבא



נספח ו -

לוח הזמנים המשוער והמוסכם בין הצדדים, להשלמת תכנון וביצוע  
העבודות העירוניות

## לו"ז - פרויקט צירי העדפה כ"ס

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2015		2016		2017		2018		2019		2020			
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2		
1	<b>פרויקט צירי העדפה כ"ס</b>	1142 days	Thu 01-10-15	Fri 14-02-20	פרויקט צירי העדפה כ"ס													
2	<b>פעילויות קדם</b>	0 days	Wed 31-08-16	Wed 31-08-16														
3	חתימת הסכם כ"ס-משרד התחבורה	0 days	Wed 31-08-16	Wed 31-08-16														
4	<b>תכנון</b>	416 days	Thu 01-10-15	Thu 04-05-17														
5	תכנון מוקדם	240 days	Thu 01-10-15	Wed 31-08-16														
6	תכנון סופי	88 days	Thu 01-09-16	Mon 02-01-17														
7	תכנון מפורט	88 days	Tue 03-01-17	Thu 04-05-17														
8	<b>הליך מכרז</b>	66 days	Thu 04-05-17	Fri 04-08-17														
12	<b>ביצוע</b>	660 day	Fri 04-08-17	Fri 14-02-20														
13	צ.ה.ע	0 days	Fri 04-08-17	Fri 04-08-17														
14	ביצוע	660 days	Mon 07-08-17	Fri 14-02-20														

יו"ר אגף  
 תחילת עבודת ציבורית  
 על-מנת להשלים את  
 המלאכה ולקבל את  
 המימון



**יהודה בן-חמו**  
 ראש העיר  
 כפר-סבא

אושרת גני גונן  
 מנכ"לית  
 עיריית כפר-סבא

הערות :

1. התחלת ביצוע הפרויקט מותנת בפתיחה לתנועה של שלב ביניים במחלף רעננה דרום הכולל את:
  - א. גשר כביש 531 מעל כביש 4
  - ב. רמפה 130 מצפון למזרח
  - ג. תנועת כ"ר ממזרח לדרום בתצורה הסופית במחלף
2. לו"ז מבוסס על עבודה רציפה בכל תוואי הפרויקט
3. לו"ז מבוסס על סקר תשתיות הידוע בשלב תכנון מוקדם.